


place pile amont-aval pont Gens-de-terre



zone déchargement chantiers UAF 7451-PFR

Rivière Gens de Terre

Niveau Passagawa

Lac Lépine

Rivière Gens de Terre
pont gens-de-terre

Rivière Gens de Terre

13 (LEPINE-CLOVA)

BARK

zone rechargement vers usine

Rivière Gens de Terre

Lac Lavande
méthode

Rivière Gens de Terre

Lac Baïoque

- 1- déchargement des camions chargés à la place de pile au nord du pont
- 2- passage en continue de charges réduites sur le pont (max: 30 T)
- 3- Empilement du bois sur le chemin d'accès au chantier Baïoque au sud du pont
- 4- transport à charge complète de la zone de rechargement vers les usines
- 5- signalisation adéquate pour indiquer la présence de travaux aux utilisateurs du chemin Lépine-Clova
- 6- après travaux, reboisement des 2 zones d'empilement utilisée